

SAŽETAK ZA GRAĐANE

Treće Godišnje izvješće o provedbi (dalje u tekstu: GIP) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ izvještava o napretku ostvarenom u 2017. godini. Izvještaj je pripremljen u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) 1303/2013 od 17. prosinca 2013.¹ GIP za 2017. godinu obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine. Svrha GIP-a jest pružiti sveobuhvatan pregled provedbe Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (dalje u tekstu: OPKK).

OPKK je programski dokument pripremljen za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (dalje u tekstu: EFRR) i Kohezijskog fonda (dalje u tekstu: KF)

ukupne vrijednosti 8,036 milijardi eura

(od čega 6,83 milijardi eura Europskih strukturnih i investicijskih fondova; dalje u tekstu: ESIF), a pripremljen je u skladu s prioritetima iz Partnerskog sporazuma. U rujnu 2017. Vlada RH prihvatila je izmjene OPKK kojima je ESIF iznos za OPKK smanjen sa 6,88 na 6,83 milijardi eura slijedom prilagodbe iznosa za Kohezijsku politiku.

Izvješće daje ključne informacije o napretku u provedbi OPKK, uključujući informacije o financijskim instrumentima, provedenim vrednovanjima te velikim projektima. Pregled napretka u ostvarenju te napretka financijskih i fizičkih pokazatelja dan je na razini prioritarnih osi (dalje u tekstu: PO) te na razini specifičnih ciljeva (dalje u tekstu: SC). Kod preračunavanja iznosa valuta (iz kuna u eure i obrnuto) korišten je tečaj 1 € = 7,6 kn.

U 2017. fokus aktivnosti bio je na pripremi i pokretanju postupaka dodjele (PD), ugovaranju i provedbi ugovora te na aktivnostima za povećanje apsorpcije sredstava ESIF-a. Također, usvojeni su svi preostali [kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije](#). Na kraju 2017., na razini 7 SC-ova nije pokrenut ni jedan PD, dok u slučaju njih 11 nije zabilježeno ugovaranje.

Ukupno je od početka provedbe do kraja 2017. pokrenuto 128 postupaka dodjele

ukupne vrijednosti 4,3 milijarde eura bespovratnih sredstava

te je potpisano 2.787 ugovora

ukupne vrijednosti 2,94 milijarde eura bespovratnih sredstava

Od toga je u 2017. pokrenuto 87 PD-ova u vrijednosti 2,19 milijardi eura bespovratnih sredstava te je potpisano 2.529 ugovora vrijednosti 2,18 milijardi eura bespovratnih sredstava.


U pogledu pokrenutih PD-ova najveći je napredak postignut u PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa u okviru kojeg ih je pokrenuto 36. Slijede PO7 Povezanost i mobilnost te PO8 Socijalno uključivanje i zdravlje gdje je pokrenuto njih 15 odnosno 12.

¹ Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013.)

Najviše ugovora potpisano je u PO3 Poslovna konkurentnost na razini kojeg je potpisan 1.531 ugovor i to najvećim dijelom unutar E-impulsa te PO4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u okviru kojeg je potpisano 745 ugovora koji se većinom odnose na energetska obnova višestambenih zgrada. Do kraja 2017., 1.280 poduzetnika primilo je bespovratna sredstva, dok je putem financijskih instrumenata podržano 648 krajnjih primatelja. Po potpisanim ugovorima za bespovratna sredstva očekuje se zapošljavanje 11.622 osobe (puno radno vrijeme). Ostvareno je smanjenje primarne potrošnje energije u javnim zgradama od 3,22 GWh/godišnje.

Ugovoreno je 6 velikih projekata ukupne vrijednosti 898 MEUR bespovratnih sredstava, od čega 4 u okviru PO7 te dva unutar PO6. Svi ugovori su potpisani tijekom 2017. Riječ je o sljedećim projektima: Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin, Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, Razvoj zračne luke Dubrovnik – II. faza, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci i Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić - Zabok.

Prikaz regionalne zastupljenosti ugovorenih projekata na osnovu ukupnih prihvatljivih troškova:



Radi realnije slike zastupljenosti projekata po županijama prikazani podaci odnose se na one projekte koji se provode na regionalnoj i lokalnoj razini, dok projekti koji se provode na nacionalnoj razini nisu uključeni u izračun.

Na središnjoj stranici europskih strukturnih investicijskih fondova Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za OPKK objavljuje [Indikativni godišnji plan objave natječaja](#) u okviru OPKK, s ciljem obavještanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Redovito se objavljuju i informacije koje se odnose na [najave i objave natječaja](#) dok se popis ugovorenih operacija nalazi na poveznici <https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/>.

Provedba Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Do kraja 2017. pokrenuto je 10 PD-ova ukupne vrijednosti 440,49 MEUR, dok je u provedbi bilo 45 projekata ukupne vrijednosti 146,78 MEUR (u okviru PD-ova: Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti IR, Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti (dalje u tekstu: Klasteri) i Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (dalje u tekstu: INI)). Korisnicima je isplaćeno 21,9 MEUR.

Tehničko tajništvo za provedbu S3 aktivno se uključilo u provedbu dva strateška projekta (Klasteri i INI) i osiguralo bolju suradnju tijela uključenih u S3. Osigurano je sudjelovanje državnih dužnosnika i drugih sudionika inovacijskog sustava RH, što omogućava bolju suradnju i koordinaciju provedbe S3 i budućih poziva. Također je u provedbi mapiranje o tehnološkim kapacitetima poduzetnika za IRI čiji zaključci će biti iskorišteni za pripremu budućih poziva.

U sklopu projekta Klasteri do sada je identificirano nekoliko komponenti globalnog lanca vrijednosti koje predstavljaju priliku za specijalizaciju i privlačenje investicija u RH. Izrađena je analiza trendova u svakoj od industrija i područja za njihovo unaprjeđenje. Identificirani su izazovi s kojima se poduzeća u RH susreću i strateške opcije koje poslovni sektor usmjeravaju prema globalno konkurentnijim i profitabilnijim segmentima poslovanja. Strateške analize i akcijski planovi izrađeni u okviru projekta kao i mapiranje u okviru INI projekta, koristit će se za sužavanje S3 područja te za pripremu nadolazećih poziva koje ciljaju ulaganja u IRI u sklopu PO1 i 3.

Na dinamiku provedbe PD-ova odnosno ugovaranje utjecala je nedostatna kvaliteta zaprimljenih projektnih prijedloga te traženje dodatnih pojašnjenja od prijavitelja, dulje trajanje faze provjere prihvatljivosti troškova kao i zaprimanje većeg broja projektnih prijedloga od očekivanog. Kako bi se ubrzalo ugovaranje, zaposleni su novi djelatnici u nadležnim tijelima.

Potpisani su ugovori temeljem kojih će 150 poduzeća zaprimiti nefinancijsku potporu, a 36 poduzeća je potpisalo ugovore za bespovratna sredstva.

Nastavljen je rad na pripremi 2 velika projekta: Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP) te Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak. Za svaki od njih pripremljen je Akcijski plan pripreme projekta i PD-a temeljem kojeg se prati napredak i osigurava pravovremena reakcija u slučaju odstupanja od rokova, a s ciljem pravovremenog dovršavanja projekata.

Provedba Prioritetne osi 2 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Do kraja 2017. sklopljena su 3 ugovora (e-Sudski registar, e-Katastar te e-Turizam) u okviru PD-a Razvoj e-usluga ukupne vrijednosti 7,13 MEUR. Plaćanja korisnicima nije bilo.

Tijekom 2017. funkciju PT1 za SC2a1 preuzima UT. Pripremljen je Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava između UT i MMPI kao sektorski nadležnog tijela. Nisu pokrenuti planirani PD-ovi. Pokretanje PD-a Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima odgođeno je zbog kompleksnosti provedbe investicijskog modela koji propisuje Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopolasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. U svrhu ubrzanja provedbe aktivnosti i pokretanja PD-a do kraja 2018., osnovana je Radna skupina za pripremu natječajne dokumentacije. Nužan preduvjet za dovršetak pripreme velikog projekta Razvoj NGN broadband backhaul infrastrukture u NGN (backhaul) bijelim i sivim područjima (usvajanje Nacionalnog programa razvoja

širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje u tekstu: NP-BBI) od strane VRH) nije ispunjen. UT je u više navrata službenim putem apelirao na žurno usvajanje NP-BBI-a te upozorio na posljedice njegovog neusvajanja.

Skraćen je rok dostave projektnih prijedloga u okviru PD-a Razvoj e-usluga (SC2c1) na 31.7.2018, a broj prihvatljivih prijavitelja povećan je s 8 na 9. Svi su potvrdili da će projektne prijedloge dostaviti do definiranog roka. Uspostava Centra dijeljenih usluga proglašena je strateškim projektom. Pripadajuću studiju izvedivosti potrebno je uskladiti s donesenom Uredbom o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu. Pripremljeni su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava između UT i Ministarstva uprave (dalje u tekstu: MURH) kao sektorski nadležnog tijela i Sporazum o partnerstvu između MURH i APIS-IT. Pokretanje PD-a planirano je u 3. tromjesečju 2018.

Provedba prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost

Do kraja 2017. pokrenuto je 18 PD-ova (od kojih se 2 odnose na povjeravanje poslova provedbe FI HAMAG-BICRO-u i HBOR-u) ukupne vrijednosti 833,82 MEUR, ugovoreno je 1.605 projekata (6 se odnosi na FI) ukupne vrijednosti 941,56 MEUR te su izvršene isplate korisnicima u iznosu do 190,08 MEUR. S fizičkom provedbom završila su 132 ugovora.

5 PD-ova nije pokrenuto u skladu s planom te su odgođeni za 2018. Razlog tome je dugotrajan proces usuglašavanja dokumentacije s UT-om. Također, PD-ovi u kojima je dodjela bespovratnih sredstava bila planirana putem vaučera odgođena je zbog kasnog definiranja procedura za njihovu provedbu. Izmjenama ZNP-a donesene su izmijenjene procedure za vaučere i izmjene KOO-a. Pokretanje PD-ova dodatno je usporio i prelazak na sustav e-Fondovi i definiranje elemenata specifičnih za vaučere.

Do kraja 2017. ugovoreno je 92% alokacije PO3 koja se odnosi na FI, odnosno 385 MEUR programskog doprinosa. Ukupno je podržano 648 krajnjih primatelja.

Analiza gospodarskih pokazatelja kod poduzeća koja su primila bespovratna sredstva pokazuje znatno bolje rezultate od rezultata hrvatskih poduzeća promatrano na nacionalnoj razini, što ukazuje da su bespovratna sredstva u sklopu PO3 usmjerena na rješavanje postojećih i jasno dijagnosticiranih tržišnih nedostataka kao i na dodanu vrijednost javnih intervencija.

U okviru ITU mehanizma započela je priprema Programa državnih potpora i prvih PD-ova čije pokretanje je planirano za 1. tromjesečje 2018. te je pripremljen indikativni plan objave poziva (s brojem i vrstom poziva za svako urbano područje) i lista intervencija s opisima planiranih projekata. Ključni problem koji utječu na dinamiku provedbe ovog dijela SC3a2 je opterećenost provedbenih kapaciteta tijela istovremenom provedbom aktivnosti povezanih s pripremom velikog broja PD-ova.

Provedba prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitost obnovljivih izvora energije

Do kraja 2017. pokrenuto je 10 PD-ova ukupne vrijednosti 273,13 MEUR (4 FI), ugovoreno je 849 projekata (1 FI) ukupne vrijednosti 229,42 MEUR te su izvršene isplate korisnicima u iznosu 7,35 MEUR. IP4b i SC-ovi 4c3, 4c4 i 4d1 prešli su u nadležnost MZOE krajem 2016. Sporazum o delegiranim funkcijama potpisan je krajem svibnja 2017. te nisu postojali odgovarajući uvjeti da se PD-ovi pokrenu.

Tijekom 2017. izrađeni su KOO za SC4c4, izmijenjeni su KOO za 4b1, 4b2 i 4c4 te je objavljen PDP u okviru 4b1, dok je poziv u okviru 4b2 u pripremi. Kako bi prebrodio nedostatak kapaciteta, MZOE je,

osim korištenja djelatnika zaduženih za PO5 i PO6, preraspodijelio interne kapacitete te pokrenuo javnu nabavu za usluge vanjskih stručnjaka koje su korištene u 2017.

Izrađen je Prijedlog odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore korisniku za Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža (SC4d1), a kako navedeni prijedlog, kao ni odluka o dodjeli pojedinačne potpore, radi nedostatka kapaciteta nisu mogli biti izrađeni ranije, postupak dodjele za ovaj projekt odgođen je za 2018.

Za energetska obnovu višestambenih zgrada, povećana je stopa sufinanciranja u odnosu na prijedlog JASPERS-a koji je u svom izračunu koristio netočne ulazne parametre. Pokretanje PD-a za energetska obnovu obiteljskih kuća odgođeno je za kraj 2018. Zbog velikog interesa prijavitelja povećana je alokacija u sklopu 4c1 i 4c2.

Do kraja 2017. dodijeljeno je 100%, a ugovoreno 31% alokacije PO4 koja se odnosi na FI.

SC4c3 provodi se kroz ITU. Pripreman je Program državnih potpora temeljem kojeg će se dodjeljivati potpore za povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva. Problemi u provedbi odnose se na opterećenost tijela istovremenom pripremom velikog broja ITU PD-ova.

Provedba prioritetne osi 5 Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Do kraja 2017. pokrenuta su 4 PD-a ukupne vrijednosti 51,65 MEUR.

Žalbe na odluku o odabiru za izvršenje usluge upravljanja projektom usporile su početak provedbe projekta METMONIC. Problem imovinsko-pravnih odnosa riješen je u slučaju 33% lokacija postaja. Kroz SC5a1 u planu su još 3 PD-a. Njihovo pokretanje odgođeno je za 2018. i 2019., a kapaciteti MZOE u 2017. bili su usmjereni na aktivnosti u okviru PO4 i PO6.

Po utvrđivanju problema koji dovode do niske spremnosti dokumentacije strateških projekata u okviru SC5b1 održani su sastanci s korisnicima na kojima su im dane smjernice za pripremu projektnih prijava. Odobrena je dokumentacija za projekte Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi DUZS i Na putu smanjenja rizika od katastrofa, a njihovo je ugovaranje odgođeno za 2018. Radi praćenja napretka projekata zaštite od poplava izrađeni su Akcijski planovi za pripremu i provedbu a u slučaju odstupanja od definiranih rokova organiziraju se sastanci s korisnicima. JASPERS je neslužbeno odobrio projekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do N. Gradiške koji je započeo s provedbom te će se retroaktivno financirati po odobrenju. Za projekt Zaštite od poplava grada Karlovca započet je postupak utvrđivanja elemenata za proglašenje istoga strateškim a u pripremi je i zakon koji će pridonijeti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Početkom 2018. očekuje se završetak Studije izvedivosti za sve projekte zaštite od poplava koji su u pripremi te se od prijavitelja redovito (minimalno na mjesečnoj bazi, a u skladu s potrebama i češće) traže izvješća o statusu pripreme projekata, planiranoj dinamici pripreme, razlozima kašnjenja u odnosu na inicijalno planiranu dinamiku te evidentiranim problemima.

Provedba prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa

Do kraja 2017. pokrenuta su 44 PD-a (32 za vodoopskrbu i odvodnju) ukupne vrijednosti 1.037 MEUR, ugovoreno je 146 projekata (većinom za obnovu kulturne baštine, promicanje održivog razvoja i korištenja prirodne baštine i izgradnju reciklažnih dvorišta) ukupne vrijednosti 991,39 MEUR. Izvršena su plaćanja korisnicima u iznosu 79,09 MEUR.

Povećane su alokacije za PD-ove Promicanje održivog razvoja prirodne baštine u NP i PP (s 50 na 85,7 MEUR) te Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (s 25,7 na 52,6 MEUR), u okviru SC6c2. Radi skraćivanja postupka ugovaranja, u nadležnim tijelima angažirani su dodatni kapaciteti.

U SC6i1 (otpad) zabilježeni su manji odaziv od očekivanog na PD za sanaciju odlagališta (postupak pripreme dokumentacije kod korisnika traje dulje od predviđenog), zastoje u pripremi CGO projekata (radi usklađenja studija izvedivosti s novim PGO) te izazovi u provedbi postupaka nabave za CGO Biljane Donje i Bikarac (postupci nabave su poništeni i ponovno pokrenuti tek krajem 2017.) što je uzrok značajnih odstupanja od planirane dinamike provedbe.

Provedbu SC6ii1 i 6ii2 (vodoopskrba i odvodnja) usporava priprema i provedba postupaka nabave. Izrađen je priručnik za korisnike kako bi im se olakšalo snalaženje i postupanje u postupcima nabave. U provedbi ugovora o radovima također dolazi do kašnjenja izazvanih problemima izvođača .

U provedbi su bila 4 projekta koji se odnose na bioraznolikost i Natura2000 područja. Projekt NATURAVITA krajem 2017. predan je na ocjenjivanje JASPERS-u. I dalje je prisutan problem neučinkovitog upravljanja projektima, dugotrajne i nekvalitetne izrade studija izvedivosti, kašnjenje u pripremi dokumentacije.

SC6e2 te dio SC6c1 provode se kroz ITU. Pokrenuta su prva 2 ITU PD-a: ITU - Revitalizacija kompleksa Benčić (Cigleni i T-objekt) i ITU - CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra.

Provedba prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost

Do kraja 2017. pokrenuto je 17 PD-ova ukupne vrijednosti 931,30 MEUR, ugovoreno je 19 projekata ukupne vrijednosti 913,15 MEUR i izvršena su plaćanja korisnicima u iznosu 67,81 MEUR.

U odnosu na plan provedbe definiran na razini SC7a1, kasnilo se s pripremom PD-a za projekt Most Čiovo sa spojnim cestama – 2. faza te je njegovo pokretanje odgođeno za početak 2018.

U okviru SC7ii1 donesen je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH 2017.-2020. temeljem kojeg će se dodjeljivati bespovratna sredstva. Pokrenuti su PD-ovi za Unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa te za Izradu Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa.

Tijekom godine radilo se na pripremi poziva za izgradnju obilaznice Petrijevac, za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama te za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području RH kao i pripremi nekoliko studija u sektoru željezničkog prometa. Za projekt Nabave vlakova za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. pripremala se projektna dokumentacija za pokretanje postupka odobrenja velikog projekta od strane EK.

Problem nedovoljnog iskustva ili nedostatnih kapaciteta potencijalnih korisnika prilikom pripreme projektna dokumentacije rješavao se zajedničkim radom te održavanjem redovitih sastanaka između predstavnika korisnika, MMPI-a i JASPERS-a.

Dio SC7ii2 provodi se kroz ITU. Pripremljen je PD Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice čije pokretanje se očekuje početkom 2018.

Provedba prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje

Do kraja 2017. pokrenuto je 19 PD-ova (12 se odnosi na SC9b1 koji se provodi na području depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva) ukupne vrijednosti 365,35 MEUR te su ugovorena 62 projekta (većina se odnosi na primarnu i hitnu zdravstvenu zaštitu te bolničku skrb za ranjive skupine i pristup dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama) ukupne vrijednosti 189,84 MEUR. Izvršena su plaćanja korisnicima u iznosu 14,97 MEUR.

Tijekom 2017. potpisano je prvih 6 ugovora za podršku procesu deinstitutionalizacije u okviru SC9a3. Problemi vezani uz odobravanje individualnih planova deinstitutionalizacije, pronalaženje adekvatnog prostora te kapacitete prijavitelja za pripremu projektnih prijava rješavali su se pojačanim tempom u okviru Radne skupine za povećanje apsorpcije sredstava te su poduzete mjere koje uključuju ubrzano zatvaranje 3 pokrenuta PD-a te pripremanje novog PD-a koji će obuhvatiti širok raspon prihvatljivih prijavitelja s jednostavnijim uvjetima prijave.

Intenzivirane su aktivnosti pripreme PD-a za Uspostavu veteranskih centara u okviru SC9a4.

U okviru SC9b1 tijekom 2017. odobrena su 4 intervencijska plana, pokrenuto je 12 PD-ova te potpisano 13 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Unatoč ostvarenju planova za 2017., uočen je usporen proces pripreme i prijave projekata. Uzroci tome su dugotrajni postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i ishoda dozvola, nedostatak stručnog kadra i iskustva prijavitelja te nedovoljna zrelost pojedinih projekata. Poduzimanje mjera planira se u 2018. kroz provedbu projekata jačanja kapaciteta te intenzivnije izvještavanje i davanje preporuka.

Provedba prioritetne osi 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Do kraja 2017. pokrenuta su 2 PD-a ukupne vrijednosti 187,99 MEUR te je ugovoreno 13 projekata ukupne vrijednosti 190,58 MEUR. Izvršena su plaćanja korisnicima u iznosu 90,89 MEUR. S fizičkom provedbom završila su 3 ugovora.

U okviru SC10a1 u tijeku je provedba pilot projekta e-Škole. Njegovo trajanje produljeno je do kraja kolovoza 2018. što utječe na odgodu pokretanja PD-a za veliki projekt e-Škole za 6 mjeseci. U suradnji s JASPERS-om nastavljena je priprema dokumentacije za veliki projekt e-Škole. Inicijalni prijedlog projekta obuhvatio je 60% škola u RH, a kako bi se velikim projektom omogućila informatizacija svih škola (100%) zatraženo je povećanje alokacije za PD u iznosu od 40 MEUR.

U sklopu SC10a2 odnosno PD-a za modernizaciju, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju tijekom 2017. ugovorena su 2 projekta čime je broj sufinanciranih projekata dosegao vrijednost 12. U 2018. očekuju se još 2 projektne prijave prihvatljivih prijavitelja i zatvaranje PD-a.

Za SC10a3 u prosincu 2017. usvojeni su KOO-i. Pokretanje PD-a za povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja očekuje se sredinom 2018., nakon usvajanja Izmjena i dopuna zakona o strukovnom obrazovanju u skladu s kojim će se definirati prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog PD-a kao i obilježja regionalnih centara kompetentnosti. Spomenute izmjene i dopune predstavljaju osnovu za donošenje Mreže regionalnih centara kompetentnosti te Odluke o imenovanju ustanova za strukovno obrazovanje regionalnim centrima kompetentnosti.

Provedba prioritetne osi 10 Tehnička pomoć

Do kraja 2017. pokrenuta su 3 PD-a ukupne vrijednosti 116,93 MEUR te su ugovorena 43 projekta ukupne vrijednosti 129,15 MEUR. 109,78 MEUR odnosi se na EFRR što predstavlja 46,49% EFRR alokacije za PO10. Izvršena su plaćanja korisnicima u iznosu 26,66 MEUR odnosno 24,29% EFRR sredstava za PO10.

Nastavljena je provedba projekata tehničke pomoći za 15 tijela u sustavu upravljanja i kontrole i horizontalna tijela, kao i provedba projekata 21 regionalnog koordinatora.

Provedbom projekata tehničke pomoći premašene su ciljne vrijednosti pokazatelja Broj djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći, Broj dodatno zaposlenih djelatnika u tijelima od datuma donošenja programa, Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu, dok je vrijednost pokazatelja Postotak djelatnika obučenih u području javne nabave na 70% ostvarenja ciljne vrijednosti a pokazatelja Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje na 65% ostvarenja ciljne vrijednosti.

Vežano za Poziv na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava postupak dodjele završen je u 4. tromjesečju 2017. te su zaključeni ugovori sa svih 7 ITU PT-ova/gradova (Zagreb, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Split).

Za prvo tromjesečje 2018. planirana je objava Poziva za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanje stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava. Ovaj Poziv bit će proveden kao izravna dodjela te će raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog postupka dodjele iznositi 3,95 MEUR.

Financijski instrumenti

Tijekom 2017. nastavljena je suradnja s 2 prethodno odabrana Tijela za provedbu financijskih instrumenata (dalje u tekstu: FI), kojima je MRRFEU, kao UT povjerilo zadatke provedbe slijedom ispunjenja propisanih uvjeta za aktivaciju FI. HAMAG- BICRO nastavio je s provedbom 5 FI (ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo, ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope, ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope, ESIF Mikro zajmovi i ESIF Mali zajmovi) ukupne vrijednosti 170 MEUR, a HBOR s provedbom prethodno uspostavljenog FI – ESIF Krediti za rast i razvoj ukupne vrijednosti 215 MEUR. Tijekom godine u suradnji s HBOR-om uspostavljen je još jedan FI – ESIF Krediti za energetska učinkovitost za javne zgrade, ukupne vrijednosti 25 MEUR. Ukupno je kroz FI u sklopu PO3 podržano 648 poduzetnika – više od 600 povoljnim kreditima ukupne vrijednosti 22 MEUR, što je generiralo dodatnih 4 MEUR investicija u obliku vlastitog sufinanciranja od strane poduzetnika. Također, izdano je skoro 50 jamstava za poduzetnička ulaganja ukupne vrijednosti 24 MEUR, što je potaknulo 30 MEUR vrijednih investicija u malo gospodarstvo.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

U ITU gradovima provedene su aktivnosti pripreme za postupak akreditacije neophodan za uspostavu ITU PT-ova planiran za početak 2018. Sporazumi o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti između MRRFEU i svih 7 Gradova središta Urbanih aglomeracija potpisani su u travnju 2017. Sporazumima su utvrđene obveze i odgovornosti UT-a i ITU PT-ova u obavljanju delegiranih aktivnosti te su preduvjet za uspostavu posredničkih tijela u ITU gradovima. Također su provedene aktivnosti vezane uz pripremu Sporazuma o provedbi ITU u okviru OPKK između UT-a i ITU PT-ova čije se potpisivanje očekuje početkom 2018. Pokrenuti su prvi ITU PD-ovi koji se odnose na SC6e2. Također su pripremljene liste ITU intervencija s opisima projekata i planiranim projektnim aktivnostima.

Kašnjenje u provedbi ITU je uzrokovano prvenstveno nepravodobnom pripremljenosti ITU strukture te nedostatkom ključnih strateških dokumenata vezanih za urbani razvoj. Ulažu se znatni naponi za uspostavu ITU strukture i jačanje kapaciteta gradova. S ciljem dodatnog ubrzanja provedbe MRRFEU nabavlja usluge tehničke pomoći u pripremi provedbe ITU, a svi gradovi kao tijela u sustavu sklopili su ugovore o korištenju Tehničke pomoći OPKK čime je i urbanim područjima omogućeno korištenje sredstava za pomoć u aktivnostima koje obavljaju. Kapaciteti MRRFEU i ITU PT-ova dodatno su ojačani kroz zapošljavanje novih službenika kao i kroz organizaciju edukacija za ITU PT-ove.