

ZAPISNIK

o tijeku i rezultatima 18. pisanog postupka odlučivanja Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“

Datum početka pisanog postupka: 27. prosinca 2018.g.

Datum završetka pisanog postupka: 7. siječnja 2019.g.

Članovi Odbora za praćenje uključeni u 18. pisanom postupku odlučivanja

Sukladno članku 9. Poslovnika Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“ (u daljnjem tekstu: Odbor) u postupak 18. pisanog odlučivanja uključeni su članovi i članice s pravom glasa.

Predmet 18. pisanog postupka odlučivanja

Predmet 18. pisanog postupka odlučivanja je usvajanje ažuriranog popisa Velikih projekata.

Popis radnih dokumenata dostavljenih na odobravanje članovima i članicama Odbora za praćenje

1. Obrazac ažuriranog popisa Velikih projekata
2. Obrazac za glasovanje za 18. pisani postupak odlučivanja

Način odlučivanja

Sukladno članku 9. stavku 3. Poslovnika Odbora za praćenje, odluke u pisanom postupku odlučivanja donose se običnom većinom. Ukoliko se ne postigne većina za predložene odluke, odlučivanje u pisanom postupku će se ponoviti.

Ukoliko se ni u ponovljenom postupku pisanog odlučivanja ne usvoje predložene odluke, sazvat će se sjednica Odbora na kojoj će jedna od točaka dnevnog reda biti odlučivanje započeto u pisanom postupku.

Tajništvo Odbora obavještava članove o ishodu pisanog postupka odlučivanja u roku od dva radna dana od isteka roka za odlučivanje. Ukoliko je prijedlog odluke usvojen, članovima se u istom roku šalje i preslika odluke.

Glasovanje članova Odbora za praćenje u 18. pisanom postupku odlučivanja

Usvajanje ažuriranog popisa Velikih projekata

Članovi i članice Odbora za praćenje glasovali su na sljedeći način:

	Broj glasova članova
1. Slaganje s prijedlogom odluke	68
2. Neslaganje s prijedlogom odluke	0
3. Dostavljena primjedba	1

Rezultat odlučivanja 18. pisanog postupka odlučivanja (Odluke Odbora za praćenje)

Tajništvo Odbora za praćenje Operativnoga programa "Konkurentnost i kohezija" putem e-pošte uputilo je 24. prosinca 2018. godine obrazac za usvajanje ažuriranog popisa Velikih projekata.

U razdoblju od 27. prosinca 2018. do 7. siječnja 2019. godine, članovi su imali mogućnost glasovanja na dostavljenim obrascima. Svoje su glasove mogli dostavljati e-poštom ili redovnom poštom te koristiti mogućnost da se nedostavljanje odgovora smatra slaganjem s prijedlogom odluke.


Od 69 članova s pravom glasa, 68 članova potvrdilo je suglasnost s prijedlogom: 8 članova dostavilo je obrazac za glasovanje iskazujući slaganje s prijedlogom, a 60 članova koristilo je mogućnost da se nedostavljanje odgovora smatra slaganjem s prijedlogom odluke te je 1 član dostavio obrazac za glasovanje iskazujući primjedbu.

Odbor je u 18. pisanom postupku odlučivanja 9. siječnja 2019. godine usvojio ažurirani popis Velikih projekata.

Priprema zapisnika:

Tajništvo Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Ana Buškulić, viša stručna savjetnica



Datum: 9. siječnja 2019.g.

Predsjedavajuća osoba Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Spomenka Đurić, dipl. ing. stroj.

Spomenka Đurić

KLASA: 910-04/18-02/156

URBROJ: 538-05-3-1-2/162-19-9

Zagreb, 09. siječnja 2019. godine

Prilozi:

1. Obrazac ažuriranog popisa Velikih projekata
2. Popis primjedbi i odgovora na primjedbe

Prilog 1. Tablica 27: Popis velikih projekata

Projekt	Planirani datum obavijesti / podnošenja (godina, tromjesečje)	Planirani početak provedbe (godina, tromjesečje)	Planirani rok završetka (godina, tromjesečje)	Prioritetne osi / Investicijski prioriteti	Obrazloženja zbog pomicanja rokova, uvrštavanja novih i brisanja projekata sa popisa
Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)	2019, Q2	2019, Q3	2022, Q2	PO1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija / IP 1a - Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa	Da bi projekt prošao kontrolu kvalitete velikog projekta bilo je potrebno izraditi Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš kao i Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uredbom 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. rok za neovisni pregled kvalitete produljen je na šest mjeseci, što u odnosu na prethodno propisani rok od dva mjeseca predstavlja značajno produljenje. Navedeno je utjecalo na pomicanje planiranog datuma za dostavu obavijesti o velikom projektu Europskoj komisiji (EK) i na daljnje planirane rokove.
Izgradnja agregacijskih (posredničkih) mreža nove generacije (NGN) u bijelim i sivim područjima mreža sljedeće generacije u Hrvatskoj	2019, Q2	2019, Q4	2023, Q4	PO2 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije / IP 2a Daljnji razvoj širokopojsnog pristupa i iskorak prema mrežama velikih brzina i podrška prihvaćanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo	Razlog pomicanja rokova je ažuriranje analize potražnje čiji su sastavni dio očitavanja velikog broja javnih tijela. Relevantni dijelovi Studije izvedivosti su već poslani JASPERS-u te se paralelno vrši i prilagodba Studije prema komentarima JASPERS-a.
Zračna luka Dubrovnik, faza II (faziranje iz 2007. – 2013., podložno podjeli na faze)	2017, Q1	2014, Q1	2020, Q2	PO7 Povezanost i mobilnost / IP 7ii Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO ₂ , uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti	Zbog utvrđenih potreba za izmjenama projektne dokumentacije i posljedičnim usporavanjem radova predlažu se izmjene datuma koji se odnose na planirani datum obavijesti / podnošenja, planirani početak provedbe i planirani rok završetka projektnih aktivnosti.
KAŠTELA–TROGIR	2019, Q1	2019, Q2	2023, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6iii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području	Planirani datum obavijesti/podnošenja i početka provedbe su pomaknuti zbog nužne dorade aplikacijskog paketa dokumenata. U tijeku je pregled i usuglašavanje aplikacijskog paketa dokumenata.

				okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	
OSIJEK faza II	2017, Q2	2017, Q3	2022, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	Zbog činjenice da je na projektu došlo do nepredviđenih okolnosti (predstečajna nagodba Nositelja zajednice izvođača), uslijed čega je ugrožena implementacija ugovora, sklopljen je dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te je razdoblje provedbe projekta produženo sa 22 na 50 mjeseci.
Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O -ZIP	2019, Q3	2020, Q1	2023, Q4	PO1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija / IP 1a - Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa	Nakon prihvaćenih svih konačnih glavnih projekata, utvrđena je potreba za većom alokacijom (72 MEUR u odnosu na predviđenih 60,7 MEUR) te je započet postupak ishođenja suglasnosti za povećanjem alokacije od nadležnih tijela. Pokretanje postupka dodjele zbog navedenih događaja pomaknuto je za mjesec dana, no u planiranom datumu obavijesti o velikom projektu u EK vidljiv je značajan pomak zbog produljenja roka za neovisni pregled kvalitete prema Uredbi 2018/1046. Za navedeni projekt također će biti potrebno dostaviti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (negative screening decision) te provesti sve prethodne radnje. Prijavitelj je o tome obavješten i poduzima sve potrebno.
POREČ Faza II	2017, Q2	2017, Q3	2020, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	Do znatnog kašnjenja je došlo u tijeku projektiranja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
RIJEKA	2018, Q1	2018, Q2	2023, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	Obzirom da se radi o velikom projektu, procedura odobrenja uključuje neovisni pregled kvalitete (IQR), a što obuhvaća slanje traženih pojašnjenja i korekciju dokumentacije sukladno komentarima IQR-a i posljedično produljuje vrijeme potrebno za odobrenje projekta. Planirani datum završetka projekta je korigiran sukladno rokovima iz odobrenog aplikacijskog paketa dokumenata i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan u srpnju 2018.
REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREB ISTOK	2018, Q1	2018, Q2	2023, Q1	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	Obzirom da se radi o velikom projektu, procedura odobrenja uključuje neovisni pregled kvalitete (IQR), a što obuhvaća slanje traženih pojašnjenja i korekciju dokumentacije sukladno komentarima IQR-a i posljedično produljuje vrijeme potrebno za odobrenje projekta. Planirani datum završetka projekta je korigiran sukladno rokovima iz odobrenog aplikacijskog paketa dokumenata i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan u svibnju 2018.

Željeznička pruga Dugo Selo – Križevci , faza II (iz 2007. – 2013., podložno podjeli na faze)	2017, Q2	2014, Q1	2020, Q3	PO7 Povezanost i mobilnost / IP 7iii Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke	
Željeznička pruga Zaprešić - Zabok	2017, Q3	2014, Q1	2021, Q4	PO7 Povezanost i mobilnost / IP 7iii Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke	
Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom	2017, Q1	2016, Q2	2022, Q1	PO7 Povezanost i mobilnost / IP 7a Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T	
SPLIT–SOLIN	2019, Q1	2019, Q2	2023, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6.2 Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	Planirani datum obavijesti/podnošenja i početka provedbe su pomaknuti zbog nužne dorade aplikacijskog paketa dokumenata. Posredničko tijelo razine 1, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, uputilo je Poziv na dostavu prijedloga projekta prijavitelju 9.11.2018. te se očekuje projektna prijava.
Projekt „e–Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“	2019, Q4	2018, Q3	2022, Q4	PO9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje / IP Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje	Pilot-projekt, koji je preduvjet provedbi velikog projekta, produžio je provedbu za 6 mjeseci i završio 30. kolovoza 2018., nakon čega se odmah počela pripremati Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi za veliki projekt, a razdoblje prihvatljivosti troškova za veliki projekt počinje s 1. rujna 2018.
KRK	2017, Q2	2017, Q3	2020, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	
VARAŽDIN	2017, Q3	2017, Q4	2022, Q1	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	

BIOGRAD	2019, Q2	2019, Q3	2023, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	Projekt Biograd – Pašman – Tkon je razdvojen na dva projekta: projekt Biograd i projekt Pašman – Tkon. Projekt Biograd ostaje veliki projekt te se u tom smislu ažurira popis.
Nabava i modernizacija voznog parka za HŽ Putnički prijevoz	2019, Q1	2019, Q2	2023, Q4	PO7 Povezanost i mobilnost / IP 7iii Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke	U svrhu usklađivanja naziva s drugim dokumentima potrebnim za pokretanje postupka prijave velikog projekta prema Europskoj komisiji, predlaže se promjena naziva projekta. Zbog dugotrajnog postupka usklađivanja dokumentacije za postupak prijave velikog projekta prema Europskoj komisiji predlažu se izmjene datuma koji se odnose na planirani datum obavijesti / podnošenja, planirani početak provedbe i planirani rok završetka projektnih aktivnosti.
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog, drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac	2019, Q1	2018, Q4	2023, Q4	PO7 Povezanost i mobilnost / IP 7iii Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke	Zbog dugotrajnog postupka usklađivanja dokumentacije za postupak prijave velikog projekta prema Europskoj komisiji predlažu se izmjene datuma koji se odnose na planirani datum obavijesti / podnošenja, planirani početak provedbe i planirani rok završetka projektnih aktivnosti.
Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetske gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u gradu Zagrebu	2019, Q1	2019, Q3	2023, Q4	PO 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije / IP 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru	Predlaže se uvrštavanje projekta jer isti u ovom trenutku ima Studiju izvedivosti koja je na usuglašavanju finalnih komentara s JASPERS stručnjacima.
ZLATAR - ZABOK	2019, Q1	2018, Q3	2022, Q3	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa /IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	U tijeku su natječajni postupci za ugovore o radovima. Navedeni projekt je odobren kao ne-veliki projekti, međutim vrijednost mu je i inicijalno bila blizu praga za velike projekte. S obzirom da je u postupcima javne nabave za sklapanje sekundarnih ugovora (prije svega ugovora o radovima) utvrđeno učestalo odstupanje vrijednosti dostavljenih ponuda od procijenjenih vrijednosti ugovora, a stanje na građevinskom tržištu upućuje na to da će se takav trend s velikom vjerojatnošću i nastaviti, posljedično će nužno doći i do povećanja ukupne vrijednosti investicija te se projekt uvrštava na popis velikih projekata.

UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD	2019, Q1	2018, Q3	2023, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa /IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	U tijeku su natječajni postupci za ugovore o radovima. Navedeni projekt je odobren kao ne-veliki projekti, međutim vrijednost mu je i inicijalno bila blizu praga za velike projekte. S obzirom da je u postupcima javne nabave za sklapanje sekundarnih ugovora (prije svega ugovora o radovima) utvrđeno učestalo odstupanje vrijednosti dostavljenih ponuda od procijenjenih vrijednosti ugovora, a stanje na građevinskom tržištu upućuje na to da će se takav trend s velikom vjerojatnošću i nastaviti, posljedično će nužno doći i do povećanja ukupne vrijednosti investicija te se projekt uvrštava na popis velikih projekata.
ZAPREŠIĆ	2019, Q1	2019, Q2	2022, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa /IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	Projekt je uvršten na popis velikih projekata jer je sukladno niveliranoj Studiji izvodivosti utvrđeno da prelazi vrijednost investicija potrebnu za uključivanje u popis velikih projekata. U tijeku je pregled i usuglašavanje sadržaja aplikacijskog paketa dokumenata.
VELIKA GORICA	2019, Q1	2018, Q2	2022, Q2	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve	U tijeku su natječajni postupci za ugovore o radovima. Navedeni projekt je odobren kao ne-veliki projekti, međutim vrijednost mu je i inicijalno bila blizu praga za velike projekte. S obzirom da je u postupcima javne nabave za sklapanje sekundarnih ugovora (prije svega ugovora o radovima) utvrđeno učestalo odstupanje vrijednosti dostavljenih ponuda od procijenjenih vrijednosti ugovora, a stanje na građevinskom tržištu upućuje na to da će se takav trend s velikom vjerojatnošću i nastaviti, posljedično će nužno doći i do povećanja ukupne vrijednosti investicija.
Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje	2019,Q1	2015,Q3	2023, Q4	PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta	Radi se o projektu koji je odobren krajem 2016. te je već u provedbi. Studija izvedivosti za CGO Biljane Donje izrađena je 2015. godine te je ažurirana u 2018. slijedom čega je projekt postao veliki projekt.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNA SLAVONIJA (PO6 Zaštita okoliša i održivost resursa / IP 6.2 Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve) briše se iz Popisa velikih projekata jer će se provoditi kroz više manjih projekata.

Prilog 2. Popis primjedbi i odgovora na primjedbe

Ime člana i institucija	Primjedba	Odgovor
Tamara Šterk - Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH	„ Budući da uz dostavljene promjene, osobito one koje se odnose na izmjene rokova, nisu dostavljena nikakva pojašnjenja ili razlozi za kašnjenje, vrlo je teško procijeniti opravdanost slaganja s prijedlogom. S druge strane, s pretpostavkom da su svi prijavitelji vjerojatno naveli Upravljačkom tijelu razložnost svojih prijedloga, ili je UT prosudio da postoji razložnost za promijenjenu dinamiku, davanje suglasnosti od strane članova Odbora za praćenje postaje potpuno izlišna, odnosno traži se zadovoljavanje formalne procedure. Bez namjere da utječem na bilo kakvo odugovlačenje procesa donošenja odluka, ipak predlažem da se suglasnost zatraži tek nakon rasprave na sjednici Odbora za praćenje. Iz perspektive horizontalnih načela, u nedostatku bilo kakvih dodatnih informacija, još je manje moguće prosuditi bi li odluka o davanju suglasnosti bila utemeljena.“	Obrazloženja posredničkih tijela razine 1 za pomicanjem rokova, uvrštavanjem novih i brisanjem projekata sa popisa dostavljamo u sklopu Priloga 1. Zapisnika.